

防府市公会堂 舞台吊り物一覧表
【舞台 間口×奥行×高さ=22m×13.2m×7.5m≒12間×7間×4間(24尺)】

2020.5現在

NO.	名称	状態	備考	吊パイプ幅	追加積載重量		飛び切り	
				(mm)	幕無(kg)	幕有(kg)	mm	尺
1	バトン(0)		電動昇降 飛び切り 24尺	18,000	300		7,400	24
2	緞帳		昇降 16秒	23,100				
3	バトン(1)	ワイヤー径 4mm 重量物吊込時、桁吊等対策要	電動昇降	20,000	150		14,200	47
4	一文字幕(1)			23,200	150	99	14,150	47
5	袖幕(1)		間口 9間以上	4,700×2				
6	引割幕(1)		電動昇降	24,250				
7	定式バトン	定式幕用レール撤去済 (美術バトンと同等状態)	飛び切り 40尺	20,000	200		12,100	40
8	ボーダーライト(1)	一文字幕 桁吊	(サス1用文字幕兼用)	20,000	270	246	9,400	31
9	サスペンションライト(1)	「フレネル×15」 +「平凸×12」≒270kg	電動昇降	20,000	(500-270)=230		9,600	32
10	バトン(2)	一文字幕 桁吊	(天板1用文字幕兼用)	20,000	200	177	13,700	45
11	袖幕(2)		間口 7.5間(13,200mm)以上	5,200×2				
12	天井反射板(1)		格納時 飛び切り 25尺		100		7,600	25
13	サスペンションライト(2)	照明機材 吊込無し	手動昇降、(見切れ注意)	20,000	500		10,500	35
14	引割幕(2)			20,250				
15	バトン(3)		(ボーダー2に近接)	20,000	200		13,900	46
16	ボーダーライト(2)	一文字幕 桁吊	(サス3用文字幕兼用)	20,000	270	237	9,500	31
17	バトン(4)		(ボーダー2に近接)	20,000	200		13,000	43
18	袖幕(3)		間口 7.5間(13,200mm)以上	5,700×2				
19	サスペンションライト(3)	「フレネル×15」 +「平凸×12」≒270kg	電動昇降	20,000	(500-270)=230		9,800	32
20	バトン(5)	一文字幕 桁吊	(天板2用文字幕兼用)	20,000	200	177	13,700	45
21	天井反射板(2)		格納時 飛び切り 24尺		100		7,400	24
22	引割幕(3)		(サス4用文字幕兼用)	20,250				
23	袖幕(4)		間口 7間弱(12,400mm)以上	5,700×2				
24	サスペンションライト(4)	「フレネル×15」 +「平凸×12」≒270kg	電動昇降	20,000	(500-270)=230		9,800	32
25	ボーダーライト(3)	一文字幕 桁吊		20,000	270	242	9,400	31
26	バトン(6)		反響板内 使用可能	20,000	200		13,900	46
27	正面反射板		格納時 飛び切り 22尺				6,600	22
28	サスペンションライト(5)	照明機材 吊込無し	手動昇降、(見切れ注意)	20,000	500		10,400	34
29	バトン(7)			20,000	200		13,900	46
30	袖幕(5)		間口 6.5間(11,400mm)以上	6,200×2				
31	アッパーホリゾントライト	一文字幕 桁吊		20,000	100	72	10,000	33
32	スクリーン		電動昇降(12,700mm×4,940mm)				6,800	22
33	カットマスク		スクリーンに付属(電動開閉)					
34	バトン(8)			20,000	200		13,700	45
35	大黒幕		引割幕仕様	22,250			7,400	24
36	ホリゾント幕			20,200			6,800	22
37	側面反射板(上1)							
38	側面反射板(下1)							
39	側面反射板(上2)							
40	側面反射板(下2)							